



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
MINISTÉRIO DO PLANO E ORDENAMENTO

Agência de Desenvolvimento Nacional, Instituto Público



RELATÓRIU MENSÁL
IMPLEMENTASAUN
PROJETUS MUNISÍPIU AINARO
DEZEMBRO 2022




SUMÁRIO

RELATÓRIO

IMPLEMENTASAUN PROJETU INFRAESTRUTURA IHA MUNICIPIO AINARO

DESEMBRO 2022


Prepara Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Manuel Bany da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Claudino Soares dos Santos)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamento,
Município Ainaro ADN, I.P


(Eng. Jaulino M. Rodrigues)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e
Irigasaun, Município Ainaro ADN, I.P


(Silvino D R R Soares)
Eng. M & E, Município Ainaro ADN, I.P

Verifika Husi :


(Arc. Francisco X D D Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé
Saneamento, ADN, I.P


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e
Irigasaun, ADN, I.P


(Deolindo de F Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenadora Unidade de Controlo e Validação de Qualidade,
ADN, I.P

Aprova Husi :


(Mariano Renato Monteiro da Cruz, S. T. M. Eng)
Director Executivo, ADN, I.P

INDICE

SUMÁRIO.....	1
INDICE	2
I. INTRODUSAUN	3
1.1 Enkuadramentu Legal.....	3
1.2 Perfil Municipio Ainaro	3
1.3. Lista Projectos	6
II. PROGRESU FISIKU	14
2.1 Progreso Fisiku Kada Fulan	14
III. OBSTÁCLO IHA TERENU	14
3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu	14
IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU	15
4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu.....	15

INDICE TABELA

Tabela 1 : Postos Administrativos,Sucos no Aldeias	4
Tabela 1.1 : Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro	4
Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro	5
Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamientos	6
Tabela 1.3.2 : Projecto Municipio Ainaro Por Sectores.....	8
Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio	11
Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro	13

I. INTRODUSAUN


1.1 Enkuadramentu Legal

Agência ba Desenvolvimento Nacional, I.P ou ADN, I.P hari'i baseia ba Decretu Lei No. 11/2011 (Aprovadu hosi Konsellu Ministrus iha 19/2/2011, promulgadu husi Prezidente RDTL iha 16/3/2011, publika iha 23/03/2011). Iha 2020 Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ho Misaun ADN, I.P nian maka atu aseguza katak orsamento estadu nian ne'ebe aloka hodi hala'o projetos (konstrusaun sivil) iha teritorio tomak, hala'o duni ho kualidade ne'ebe diak no tuir espesifikasaun, dezeñu, kustu no análise kustu-benefísiu ne'ebe razoável no viável.

Depois de Dekrtu lei ne'e hetan revogasaun husi dekretu lei Nu.60/2020 de 25 de Novembro de 2020 ne'ebe hatur ADN, I.P hanesan insituto Público (IP), ADN, I.P nia knar principal iha 3 mak hanesan:

1. Halo avaliasaun ba mérito no viabilidade husi projeitu Kapital Desenvolvementu nian.
2. Halo fiskalizaun no sertifikasaun kualidade ba projetu sira iha programa Kapital Desenvolvementu nian ho koordensaun ho ministerios relevantes sira.
3. Avalia pedido Pagamento liuhusi halo analiza ba dokumento no halo *site visit* ba terreno caso presiza.

1.2 Perfil Municipio Ainaro



Administrasaun Munisipal Ainaro lokalizadu iha sudoeste paíz no mapa 2. hatudu pozisaun jeográfiku Munisipiu Ainaro ne'ebé ho luan 797 km² ho populasau nain 59,175 tuir Sensus 2010. Administrasaun Munisipal Ainaro iha Postu Administraativo ha'at, Sukus 21 no Aldeias 131 hanesan hatudu iha Tabela 1.

Tabela 1: Ponto Administrativo, Sukus no Total Aldeias/Sukus

Ainaro		Hatu Bulico		Hatu Udo		Maubisse	
Sukus	Aldeias	suku	Aldeias	Sukus	Aldeias	Sukus	Aldeias
Ainaro	7	Mauchiga	7	Foho-Ailico (beikala)	6	Aituto	9
Cassa	5	Mulo	8	Leolima	10	Edi	6
Manutaci	4	Nuno Moge	6	-	-	Fatubessi	6
Mau-Nuno	3	-	-	-	-	Horai-Quic	4
Mau-Ulo	5	-	-	-	-	Liurai	4
Soro	4	-	-	-	2	Manelobas	4
Suro-Craic	4	-	-	-	4	Manetu	7
-	-	-	-	-	-	Maubisse	12
-	-	-	-	-	-	Maulau	10
Total	32	-	21	-	22	-	62

Data husi : Livro 3B OJE 2021, Pajina 22

Tabela 1.1: Forca de Trabalho ADN, I.P Municipio Ainaro

Forca de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro								
No	Deskrisaun	Total Membros Kada Tinan						
		2021	2022	2023	2024	2025	Total	OBS
1	Engineiro		4				4	
2	Administrasaun no Financas		0				0	
3	Motorista		1				1	
4	Seguransa		0				0	
	Grand Total		5				5	

Tabela 1.2 : Lista Asset ADN,I.P Municipio Ainaro

ASET ADN,IP MUNICIPIO AINARO								
No	Deskrisaun	Total Aset Kada Tinan					Total	OBS
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Edificio		1				1	Moru hadia, monta tralis
2	Kareta		1				1	Kondisaun ladun diák
3	Desktop HP / Monitor		1				1	Diak
4	Laptop HP		1				1	Todan presija update
5	Printer Cannon		1				1	Diak
6	UPS		1				1	Aat
7	Armario File		2				2	Diak
8	Armario Tau hena		2				2	Aat 1
9	Meja escritorio		1				1	Diak
10	Meja han		1				1	Aat
11	Meja TV (kiik)		1				1	Diak
12	Kadeira escritorio		6				6	Diak
13	Kadeira han		4				4	Att 2
14	Sofa		1 Set				1	Diak
15	Springbed +sumasu 4		2 Set				2	Diak (sumasu laiha)
16	Jeleira		1				1	Diak
17	Water Dispenser		1				1	Aat
18	TV + Parabola		1 Set				1	Aat
19	Kipas Angin		5				5	Aat
20	Kompor		1				1	Diak
21	Kompor Gas		1				1	Aat
22	Rack sepatu		3				3	Aat
23	Rack Piring		1				1	Diak
24	Water Pump Sanyo		1				1	Aat

1.3. Lista Projectos

Projetu hotu neébe akumula iha lista neé bazeia ba dados projetu neébe sei laó hela no mos projetu neébe abandona ona iha tinan barak nia laran, projetu hirak neé fahe tuir lista tabela 1.3.1 Projetu por Fundus Finansiamiento, tabela 1.3.2 Projetu por Sector no tabela 1.3.3 Projetu por Ministerio, no lista detallu kada projetu bele hare iha #Anexu A.

Tabela 1.3.1 : Projecto Municipio Ainaro Por Fundus Finansiamiento

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	TOTAL FI + LM - CD + PDIM + LM - BS + LM - TP + Fundo Covid-19		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	27	\$ 26,239,266.40	69.00%
2	Hatubuilico	14	\$ 62,060,984.42	96.68%
3	Hatudo	13	\$ 3,029,791.15	21.38%
4	Maubisse	27	\$ 7,528,008.45	69.11%
Grand Total		81	\$ 98,858,050.42	84.93%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	FI		
		TOTAL PROJECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	11	\$ 23,879,713.14	71.65%
2	Hatubuilico	4	\$ 60,431,375.42	98.35%
3	Hatudo	5	\$ 1,770,459.15	12.52%
4	Maubisse	9	\$ 5,130,827.23	73.69%
Grand Total		29	\$ 91,212,374.94	88.30%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-CD		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	\$ 1,376,091.81	31.34%
2	Hatubuilico	7	\$ 1,379,650.79	35.68%
3	Hatudo	3	\$ 718,688.00	12.18%
4	Maubisse	5	\$ 741,749.82	50.54%
	Grand Total	20	\$ 4,216,180.42	32.87%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	PDIM		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	5	\$ 473,161.58	62.14%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	3	\$ 458,435.28	97.35%
	Grand Total	8	\$ 931,596.86	79.47%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-BS		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo	2	\$ 263,719.00	87.35%
4	Maubisse	1	\$ 302,126.40	98.44%
	Grand Total	3	\$ 565,845.40	93.27%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	LM-TP		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainaro-Vila	4	\$ 408,232.25	42.49%
2	Hatubuilico	3	\$ 249,958.21	31.83%
3	Hatudo	3	\$ 276,925.00	39.07%
4	Maubisse	7	\$ 730,876.53	20.27%
	Grand Total	17	\$ 1,665,991.99	30.58%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Fundo Covid-19		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainara-Vila	2	\$ 102,067.62	96.22%
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 140,000.00	95.46%
	Grand Total	3	\$ 242,067.62	95.78%

NO	POSTO ADMINISTRATIVO	Emergency		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Ainara-Vila			
2	Hatubuilico			
3	Hatudo			
4	Maubisse	1	\$ 23,993.19	90.00%
	Grand Total	1	\$ 23,993.19	90.00%

Dados detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.2 : Proyecto Municipio Ainara Por Sectores

NO	SECTOR PROYECTO	TOTAL MUNICIPIO AINARA		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATO (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	6	\$ 940,813.03	52.44%
2	Edukasaun	19	\$ 2,292,232.62	38.11%
3	Eléctricidade	10	\$ 7,999,431.74	72.04%
4	Estradas E Pontes	16	\$ 20,726,398.81	62.51%
5	Flood Control	2	\$ 108,153.47	88.20%
6	Imprestimo	3	\$ 59,201,316.40	98.91%
7	Irigasaun	1	\$ 32,319.72	100.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	17	\$ 3,237,083.74	65.65%
9	Pontes	2	\$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	3	\$ 274,369.70	49.17%
11	Turismo	2	\$ 176,533.97	51.95%
	Grand Total	81	\$ 98,858,050.42	84.93%

NO	SECTOR PROYECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	4	\$ 639,367.96	31.22%
2	Edukasaun	4	\$ 520,065.09	51.92%
3	Eléctricidade	3	\$ 2,130,985.59	80.80%
4	Estradas E Pontes	7	\$ 17,893,140.72	69.80%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 815,683.40	44.91%
9	Pontes	2	\$ 3,869,397.22	73.34%
10	Saude	3	\$ 274,369.70	49.17%
11	Turismo	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		27	\$ 26,239,266.40	69.00%

NO	SECTOR PROYECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	3	\$ 249,958.21	31.83%
3	Eléctricidade	1	\$ 1,230,059.02	71.11%
4	Estradas E Pontes	2	\$ 854,631.59	12.87%
5	Flood Control			
6	Imprestimo	3	\$ 59,201,316.40	98.91%
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	4	\$ 444,741.95	84.73%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo	1	\$ 80,277.25	
Grand Total		14	\$ 62,060,984.42	96.68%

NO	SECTOR PROYECTO	Hatudo		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos			
2	Edukasaun	4	\$ 578,502.86	28.25%
3	Eléctricidade	1	\$ 384,790.42	0.00%
4	Estradas E Pontes	4	\$ 1,482,565.12	12.28%
5	Flood Control			
6	Imprestimo			
7	Irigasaun	1	\$ 32,319.72	100.00%
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	3	\$ 551,613.03	48.94%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		13	\$ 3,029,791.15	21.38%

NO	SECTOR PROYECTO	Maubisse		
		TOTAL PROYECTO	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Edificios Publicos	2	\$ 301,445.07	97.46%
2	Edukasaun	8	\$ 943,706.46	38.20%
3	Eléctricidade	5	\$ 4,253,596.71	74.44%
4	Estradas E Pontes	3	\$ 496,061.38	35.19%
5	Flood Control	2	\$ 108,153.47	88.20%
6	Imprestimo			
7	Irigasaun			
8	Manutensaun No Rehabilitasaun	7	\$ 1,425,045.36	78.04%
9	Pontes			
10	Saude			
11	Turismo			
Grand Total		27	\$ 7,528,008.45	69.11%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.3.3 : Projecto Municipio Ainaro Por Ministerio

NO	DONO DO PROJECTO	GRAND TOTAL		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat	3	\$ 260,605.35	89.77%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 32,319.72	100.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	47	\$ 94,543,521.27	86.74%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	20	\$ 2,316,678.62	38.66%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	5	\$ 484,439.64	69.39%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	22.89%
8	Ministerio Turismo Comercio E Industria	1	\$ 80,277.25	6.83%
9	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
10	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		81	\$ 98,858,050.42	84.93%

NO	DONO DO PROJECTO	Ainaro-Vila		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat	1	\$ 15,000.00	0.00%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	14	\$ 24,219,553.10	70.96%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	4	\$ 520,065.09	51.92%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu	1	\$ 7,700.00	90.00%
6	Ministerio Saude	4	\$ 344,439.64	58.79%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun	1	\$ 546,598.02	22.89%
8	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
9	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional	1	\$ 489,653.83	46.82%
10	Sefope	1	\$ 96,256.72	89.59%
Grand Total		27	\$ 26,239,266.40	69.00%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatubuilico		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	10	\$ 61,730,748.96	97.06%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	3	\$ 249,958.21	31.83%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministerio Turismo Comercio E Industria	1	\$ 80,277.25	
9	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
10	Sefope			
Grand Total		14	\$ 62,060,984.42	96.68%

NO	DONO DO PROJECTO	Hatudo		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat			
2	Ministerio Agrikultura E Pescas	1	\$ 32,319.72	100.00%
3	Ministerio Das Obras Publicas	7	\$ 2,394,522.57	17.96%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	5	\$ 602,948.86	30.76%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude			
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
9	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
10	Sefope			
Grand Total		13	\$ 3,029,791.15	21.38%

NO	DONO DO PROJECTO	Maubisse		
		TOTAL PROJETU	MONTANTE KONTRATU (\$)	PERSENTAGEM EXECUSAUN (%)
1	Estatat	2	\$ 245,605.35	95.25%
2	Ministerio Agrikultura E Pescas			
3	Ministerio Das Obras Publicas	16	\$ 6,198,696.64	72.19%
4	Ministerio Edukasaun Juventude E Desportu	8	\$ 943,706.46	38.20%
5	Ministerio Planu E Ordenamentu			
6	Ministerio Saude	1	\$ 140,000.00	95.46%
7	Ministerio Solidariedade Social E Inklusaun			
8	Ministerio Turismo Comercio E Industria			
9	Ministro Para Os Assuntos Dos Combatentes Da Libertação Nacional			
10	Sefope			
Grand Total		27	\$ 7,528,008.45	69.11%

Dadus detallu kada projetu: #Anexu A

Tabela 1.4 : Dadus Populasaun Munisipiu Ainaro

Posto Administrativu, Suku no Sexu	2022				
	Total	Idade Poduktivu (idade 15-64)		Idade la Produktivu (idade 0-14+65 ba leten)	
		Male	Female	Male	Female
Ainaro	16,823	7170	6636	5567	5058
Hato-Udo	10,747	3130	2923	2415	2279
Hato-Builico	13,249	3457	3365	3241	3186
Maubisse	24,672	6378	6309	6222	5764

Fontes : Projeksaun Populasaun bazeia ba Sensus Populasaun no Umakain 2015,

II. PROGRESU FISIKU

2.1 Progresso Fisiku Kada Fulan

Progresu Fisiku kada fulan refere hetan husi progresu servisu ne'ebe kompana sira atinje iha fulan ne'e nia laran, husi lista ne'ebe iha #Anexu B hatudu progresu actual fulan ida ne'e ho nia porsentagen servisu, montante actual bazeia ba orsamentu neébe hetan husi progresu fulan ida neé, ikus liu porsentagen actual fulan ida neé hatudu progressu fisiku komulativu husi porsentu anterior no fulan ida neé nian, lista kompletu ba detallu bele hareé iha #Anexu B, detallu ba Back-up Fotografia #Anexu C1, detallu ba Back-up BoQ #Anexu C2 no Instrusaun Servisu bele hareé #Anexu D.

III. OBSTÁCLO IHA TERENU

3.1 Obstáculo Servisu Iha Terenu

Obstaclo neébe ami enjineiru hasoru iha terenu mak hanesan tuir mai ne'e :

1. Kompanhia nia tekniku laiha terenu
 2. Kompanhia neébe ka'er obra iha Municipio Ainaro iha hotu Dili
 3. Teknik husi Projetu nain ladun halo inspesaun ba iha terenu
 4. Kondisaun kareta ne'ebe Suporta Ekipa ADN, I.P iha tereno ho kondisaun ne'ebe sei aat
- Obstaclo parte Eletricidade
1. Durante Eng ADN, I.P halo monitorin directur kompahnia nunka iha fatin projeto e delega ema balun mak sempre hein iha fatin projeto.
 2. Kompahnia balun mak to agora sedauk hadia konstruk Linha MV & LV nebe mak avaria.
 3. Iha kompahnia seluk hein hela karta termo de entrega 10% husi EDTL – EP municipio ate agora sedauk fo ba kompahnia.
 4. Seksaun M & E - ADN, I.P sempre hasoru mak kona ba motorist.

5. Seksaun M & E – ADN, I.P la bele kontrola masimu projeto electricidade ho edificio public tamba Eng M & E – ADN, I.P ida kontrola municipio ha'at (4).

IV. REKOMENDASAUN IHA TERENU

4.1 Rekomendasaun Servisu Iha Terenu

1. Buka solusaun ba projetu ne'ebe parado
 2. Sistema Internet iha Municipio lalao ho diak ho difikulta enjineiru nia servisu
 3. Kondisaun Rezidencia Oficial ADN, I.P Municipio Ainaro ne'ebe presija atu hadia:
 - Be'e
 - Moru
 - Tralis Jenela
- Recomendação parte Eletricidade
1. Seksaun M & E husu parte rekursu Humanu atu aumenta tan funsionario M & E.
 2. Seksaun M & E – ADN, I.P husu ba ITC tenki kria folder sistem keta ida mai iha seksaun M & E – ADN, I.P.

Note: Asinatura husi Eng Municipio Ainaro

Força de Trabalho ADN,I.P Municipio Ainaro						
No	Deskrisaun	Identidade				
		Naran Kompletu	Nu. ID Card	Pozisaun	Fotografia	Asinatura
1	Engineiro	Manuel Bany da S. C. de Carvalho	115	Enjineiru ITI		
		Joaquim de C. Madeira	167	Enjineiru EPAS		
		Claudino Soares Dos Santos	243	Enjineiru EPAS		
		Jaulino H. Rdrigues	237	Enjineiru ITI		

		Silvino D. R. R. Soares	177	Enjineiru METIC		
2	Enjineira	Tifania Clotaria G. Ornai	201	Enjineira VEBD		
3	Motorista	Lucas Alberto Soares Pereira	195	Motorista		



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO
VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.
Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL DESEMBRO)

Lokalizaun Projetu																
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452.775,36	June 6, 2016	87,24%	78,52%	\$ 355.512,32	\$ 97.263,04	ON-GOING	Projeto nia labelo halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381.043,91	Sept. 1, 2016	97,63%	87,87%	\$ 334.820,71	\$ 46.223,20	ON-GOING	Projeto nia labelo halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Calloko and Hatobulico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Ainaro-Vila	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1.297.166,32	Sept. 1, 2016	88,36%	79,52%	\$ 1.031.531,81	\$ 265.634,51	ON-GOING	
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	\$ 4.223.004,05	July 1, 2013	100,00%	89,74%	\$ 3.789.830,06	\$ 433.173,99	FHO	Projeto ramata ona ho nia fisiku 100%.
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125.249,49	Nov. 7, 2016	100,00%	88,00%	\$ 110.219,55	\$ 15.029,94	PHO	Projeto 100% iha tinan 2016 maibe to agora companhia sedauk husu pagamento retensaun 10%
6	Emergency Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4.325.776,50	Sept. 15, 2017	91,02%	81,92%	\$ 3.543.740,61	\$ 782.035,89	ON-GOING	
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3.717.215,92	July 1, 2013	93,22%	71,00%	\$ 2.639.364,12	\$ 1.077.851,80	PHO	
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4.978.350,99	Aug. 28, 2017	47,43%	43,43%	\$ 2.162.279,76	\$ 2.816.071,23	ON-GOING	
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	\$ 3.596.249,07	July 1, 2013	100,00%	77,94%	\$ 2.802.979,89	\$ 793.269,18	FHO	
10	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182.864,69	Nov. 9, 2016	91,76%	80,75%	\$ 147.667,55	\$ 35.197,14	ON-GOING	
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489.653,83	April 10, 2019	54,62%	46,82%	\$ 229.243,50	\$ 260.410,33	ON-GOING	
12	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32.801,87	Aug. 16, 2019	93,39%	84,00%	\$ 27.553,61	\$ 5.248,26	ON-GOING	
13	Rehabilitasaun Edifício Administrasaun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	\$ 15.000,00	Sept. 19, 2016	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 15.000,00	FHO	Projeto refere remata ona iha 2021 husu atu hare fila fali dadus pagamento (Retensaun)
14	Reabilitasaun Edifício ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/III/2018	\$ 7.700,00	Feb. 12, 2018	100,00%	90,00%	\$ 6.930,00	\$ 770,00	PHO	Projeto refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
15	Konstrusaun Escola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VIII/2019	\$ 208.089,56	July 29, 2019	97,82%	87,86%	\$ 182.832,44	\$ 0,70	ON-GOING	Projeto refere sei parado



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL DESEMBRO)

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	Lokalizasaun Projetu		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU										
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisiplu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29.401,14	Sept. 23, 2019	94,77%	85,29%	\$ 25.075,68	\$ 4.325,46	ON-GOING	Projeto refere 100% ona tuir volume nebe iha tereno
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96.256,72	Dec. 19, 2016	100,00%	89,59%	\$ 86.232,55	\$ 10.024,17	PHO	Projeto ferere ramata ona, husu atu hare fila fali dadus pagamento nebe iha.
18	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33.889,94	June 18, 2021	0,00%	43,31%	\$ 14.678,12	\$ 19.211,82	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273.148,15	Aug. 1, 2015	64,84%	12,71%	\$ 34.707,48	\$ 238.440,67	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2016
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212.970,88	July 6, 2015	41,32%	37,19%	\$ 79.200,00	\$ 133.770,88	PENDENTE	Projeto refere parado iha tinan 2015
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600.016,84	July 25, 2016	66,84%	31,84%	\$ 191.070,62	\$ 408.946,22	PENDENTE	Projeto refere parado 2017
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98.554,74	Oct. 15, 2021	31,98%	28,92%	\$ 28.497,77	\$ 70.056,97	ON-GOING	
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103.107,04	Oct. 15, 2021	30,63%	28,73%	\$ 29.620,71	\$ 73.486,33	ON-GOING	
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.313,75	Oct. 15, 2021	33,95%	26,37%	\$ 29.091,15	\$ 81.222,60	ON-GOING	
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNAX/2021	\$ 546.598,02	Oct. 25, 2021	20,04%	22,89%	\$ 125.100,22	\$ 421.497,80	ON-GOING	
26	New Construction of Laboratory for Covid-19, at Sentru Internamentu Ainaro Villa, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	Ainaro	Adijulcojam Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-21-098C	\$ 70.069,94	14-Mar-21	74,76%	96,46%	\$ 67.590,54	\$ 2.479,40	ON-GOING	
27	Rehabilitasaun CHC ba Izolamento Ainaro Villa relaciona covid19	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Ainaro-Vila	Ainaro	Marcalas Trading Solution, Unip Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	\$ 31.997,68	Nov. 1, 2021	100,00%	95,70%	\$ 30.622,66	\$ 1.375,02	ON-GOING	
28	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	Ia menciona no kontratu	\$ 24.446,00	Aug. 26, 2013	100,00%	90,00%	\$ 22.001,40	\$ 2.444,60	PHO	Projeto refere hela pagamento retensaun 10% mak to agora companhia sedauk hatama pagamento
29	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	\$ 239.273,00	Sept. 25, 2019	100,00%	87,08%	\$ 208.360,75	\$ 30.912,25	FHO	
30	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELÉCTRICIDADE	Hatudo	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384.790,42	Jul1,26,2021	12,33%	0,00%	\$ -	\$ 384.790,42	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
31	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287.894,03	May 18, 2017	15,00%	13,75%	\$ 39.581,06	\$ 248.312,97	PENDENTE	Projeto refere parado 2019
32	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere- Ainaro	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	Ainaro	Berdato Unip Lda		\$ 32.319,72	23.8, 2021	100,00%	100,00%	\$ 32.319,72	\$ -	FHO	
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97.872,80	Oct. 15, 2021	32,78%	36,34%	\$ 35.569,94	\$ 62.302,86	ON-GOING	
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68.356,81	Oct. 15, 2021	58,78%	58,78%	\$ 40.179,86	\$ 28.176,95	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL DESEMBRO)

					Lokalizasaun Projetu										STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)		
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110.695,39	Oct. 15, 2021	32,90%	29,32%	\$ 32.455,09	\$ 78.240,30	ON-GOING	
36	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	Ainaro	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	\$ 301.577,86	Oct. 15, 2021	28,18%	18,32%	\$ 55.243,87	\$ 246.333,99	ON-GOING	
37	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	DELONG UNIPESSOAL LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411.500,10	08-Mar-22	12,70%	0,00%	\$ -	\$ 411.500,10	ON-GOING	
38	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448.953,98	08-Mar-22	29,20%	0,00%	\$ -	\$ 448.953,98	ON-GOING	
39	Rural Road Rehabilitation of Foho Allico- Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295.599,61	08-Mar-22	14,55%	11,91%	\$ 35.204,52	\$ 260.395,09	ON-GOING	
40	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326.511,43	08-Mar-22	73,00%	44,98%	\$ 146.860,44	\$ 179.650,99	ON-GOING	
41	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161.554,19	Aug. 16, 2019	96,53%	87,02%	\$ 140.578,72	\$ 20.975,47	ON-GOING	
42	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27.701,07	Jan. 9, 2017	100,00%	79,19%	\$ 21.935,23	\$ 5.765,84	ON-GOING	Projetu refere ramata ona husu atu hare fila fali dadus pagamento
43	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195.150,70	Aug. 21, 2019	92,66%	83,39%	\$ 162.743,65	\$ 32.407,05	ON-GOING	
44	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	Ainaro	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60.335,99	Aug. 16, 2019	92,83%	85,47%	\$ 51.568,25	\$ 8.767,74	ON-GOING	
45	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	Ainaro	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76.554,69	June 18, 2021	37,11%	70,01%	\$ 53.593,69	\$ 22.961,00	ON-GOING	Companhia sedauk halo servisu iha tereno
46	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 28.138.737,00	Nov. 20, 2014	100,00%	99,22%	\$ 27.919.968,96	\$ 218.768,04	FHO	
47	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili-Ainaro Road, Lot 5 Aituto-Ainaro section (km 89+00 -km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 26.875.070,79	Nov. 20, 2014	100,00%	99,62%	\$ 26.771.980,96	\$ 103.089,83	FHO	
48	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4.187.508,61	Dec. 12, 2014	92,29%	92,29%	\$ 3.864.572,08	\$ 322.936,53	ON-GOING	



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL DESEMBRO)

NU.	NARAN PROJETO	DONO PROJETO	KATEGORIA PROJETO	SECTOR	Lokalizasaun Projeto		NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
					POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU										
49	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunumoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Hatubulico	Ainara	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1.230.059,02	Sept. 1, 2016	79,02%	71,11%	\$ 874.731,27	\$ 355.327,75	ON-GOING	
50	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubulico	Ainara	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67.801,26	Oct. 15, 2021	31,77%	0,00%	\$ -	\$ 67.801,26	ON-GOING	
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubulico	Ainara	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100.649,51	Oct. 15, 2021	55,80%	54,62%	\$ 54.976,68	\$ 45.672,83	ON-GOING	
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubulico	Ainara	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81.507,44	Oct. 15, 2021	31,12%	30,17%	\$ 24.589,74	\$ 56.917,70	ON-GOING	
53	Rehabilitasaun Estrda Rural, Hatubelico - Santuario Nain Feto Ramelau, Sta 0+000 - 2+450	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubulico	Ainara	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD22001	\$ 778.076,90	July 15, 2022	8,05%	7,24%	\$ 56.368,29	\$ 721.708,61	ON-GOING	
54	Fornesimento Konstrusaun Uma Laku Ramelau	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	LM-CD	TURISMO	Hatubulico	Ainara	DELONG UNIPESSOAL LDA	RFP	\$ 80.277,25	Aug. 1, 2022	7,59%	6,83%	\$ 5.481,12	\$ 74.796,13	ON-GOING	
55	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Bermuana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236.224,90	Feb. 5, 2019	100,00%	74,87%	\$ 176.861,91	\$ 59.362,99	ON-GOING	
56	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainara	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203.298,50	Jan. 22, 2019	80,64%	71,14%	\$ 144.636,59	\$ 58.661,91	ON-GOING	
57	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571.044,38	July 6, 2016	93,00%	83,32%	\$ 475.776,61	\$ 95.267,77	ON-GOING	Projeto nia la bele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no presija hadia fali nia konstrusaun
58	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657.097,80	Jan. 9, 2016	77,28%	69,81%	\$ 458.718,70	\$ 198.379,10	ON-GOING	
59	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Daurilala - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996.017,31	July 6, 2016	100,00%	90,00%	\$ 896.415,58	\$ 99.601,73	PHO	Hein 10 % retensaun EDTL Munisipiu maka seidaunk entrega
60	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1.032.412,07	July 6, 2016	48,72%	43,84%	\$ 452.656,17	\$ 579.755,90	ON-GOING	
61	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELÉCTRICIDADE	Maubisse	Ainara	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997.025,15	Sept. 1, 2016	98,38%	88,54%	\$ 882.792,12	\$ 114.233,03	ON-GOING	Projeto nia la bele halo kontinuasaun tamba espasu ba linha laiha ona no sei hein kompanha atu submete dokumentus



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL DESEMBRO)

					Lokalizasaun Projetu												
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN	
62	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	\$ 195.378,22	Aug. 16, 2019	100,00%	98,25%	\$ 191.961,64	\$ 3.416,58	FHO		
63	Manutensaun Estrada Maubise-Urleppha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84.706,26	Aug. 12, 2016	100,00%	87,04%	\$ 73.728,12	\$ 10.978,14	ON-GOING	Projetu refere ramata ona iha 2019 husu atu hare fila fali dadus pagamento	
64	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urleppha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Delong Unip. Lda	MPW-190087	\$ 302.126,40	Aug. 16, 2019	100,00%	98,44%	\$ 297.407,48	\$ 4.718,92	FHO		
65	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainaro	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 84.160,28	July 29, 2019	97,43%	87,69%	\$ 73.802,68	\$ 10.357,60	ON-GOING	Projetu refere companhia sei hatama pagamento adicional	
66	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 212.829,93	July 29, 2019	99,77%	99,77%	\$ 212.337,64	\$ 492,29	FHO		
67	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 161.445,07	Aug. 16, 2019	100,00%	99,19%	\$ 160.134,71	\$ 1.310,36	ON-GOING		
68	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	\$ 112.517,92	June 18, 2021	100,00%	100,00%	\$ 112.516,72	\$ 1,20	ON-GOING		
69	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainaro	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34.371,15	June 18, 2021	64,74%	81,52%	\$ 28.020,65	\$ 6.350,50	ON-GOING		
70	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353.000,86	Nov. 22, 2016	70,09%	62,10%	\$ 219.207,07	\$ 133.793,79	PHO		
71	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainaro Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	Ainaro	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50.310,22	Jan. 9, 2017	40,00%	16,64%	\$ 8.373,26	\$ 41.936,96	ON-GOING	Projetu refere sei parado iha tinan 2019	
72	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	Ainaro	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	\$ 140.000,00	29-Apr-21	94,29%	95,46%	\$ 133.642,52	\$ 6.357,48	ON-GOING		
73	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99.094,14	Oct. 15, 2021	28,49%	0,00%	\$ -	\$ 99.094,14	ON-GOING		
74	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92.706,60	Oct. 15, 2021	34,30%	56,21%	\$ 52.108,38	\$ 40.598,22	ON-GOING		
75	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86.471,50	Oct. 15, 2021	48,05%	48,05%	\$ 41.552,83	\$ 44.918,67	ON-GOING		
76	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97.841,29	Oct. 15, 2021	39,64%	55,71%	\$ 54.504,66	\$ 43.336,63	ON-GOING		
77	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainaro	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149.916,20	Oct. 15, 2021	0,00%	0,00%	\$ -	\$ 149.916,20	ON-GOING		



ANEXU A

MUNICIPIO AINARO (LISTA GERAL DESEMBRO)

					Lokalizasaun Projetu											
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	PROGRESU FISIKU (%)	PROGRESU PAGAMENTU (%)	PAGAMENTU (\$)	BALANSU (\$)	STATUS PROJECTO	OBSERVASAUN
78	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94.951,66	Oct. 15, 2021	29,07%	0,00%	\$ -	\$ 94.951,66	ON-GOING	
79	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109.895,14	Oct. 15, 2021	27,20%	0,00%	\$ -	\$ 109.895,14	ON-GOING	
80	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	Ainara	AILESU UNIPESSOAL LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23.993,19	28-Jun-22	100,00%	90,00%	\$ 21.593,87	\$ 2.399,32	ON-GOING	
81	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Manelobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	Ainara	Balada	RT/004/MOP-2021	\$ 349.172,31	May 30, 2022	0,00%	9,74%	\$ 34.024,37	\$ 315.147,94	ON-GOING	
TOTAL									\$ 98.858.050,42			84,90%	\$ 83.925.608,63	\$ 14.558.013,06		

(Eng. Joaquim de C. Madeira)

Eng. ba Edificio Publiku ho Bee Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Claudiu Carlos Dos Santos)

Eng. ba Edificio Publiku ho Bee Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.

Prepara Husi :

(Eng. Manuel Bary da S. C. de Carvalho)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Eng. Jauino H. Rodrigues)

Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.

(Silvino D. R. Soares)

Eng. M & E, Municipio Ainara ADN, I.P.

Sertifika Husi :

(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)

Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

												Dec-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Baboelau, Samtukulau and Hut Lau - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-1	Ainaro	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000366	\$ 452,775.36	June 6, 2016	87.24%	0.00%	87.24%
2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-2	Ainaro	Mantilo Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000417	\$ 381,043.91	Sept. 1, 2016	97.63%	0.00%	97.63%
3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobuilico - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Ainaro-Vila	ANV-3	Ainaro	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000415	\$ 1,297,166.32	Sept. 1, 2016	88.36%	0.00%	88.36%
4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-4	Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	\$ 4,223,004.05	July 1, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau area 14	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-5	Ainaro	Consortio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	\$ 125,249.49	Nov. 7, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-6	Ainaro	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	\$ 4,325,776.50	Sept. 15, 2017	91.02%	0.00%	91.02%
7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-7	Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	\$ 3,717,215.92	July 1, 2013	93.22%	0.00%	93.22%
8	Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-8	Ainaro	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	\$ 4,978,350.99	Aug. 28, 2017	41.51%	5.92%	47.43%
9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	PONTES	Ainaro-Vila	ANV-9	Ainaro	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	\$ 3,596,249.07	July 1, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
10	Kanalizasaun Sistema bemos husi Mau-ulu II ba Faulata Casa, area in Ainaro, municipality of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-10	Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	\$ 182,864.69	Nov. 9, 2016	91.76%	0.00%	91.76%
11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-11	Ainaro	Balada Unip.Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	\$ 489,653.83	April 10, 2019	52.62%	2.00%	54.62%
12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-12	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	\$ 32,801.87	Aug. 16, 2019	93.39%	0.00%	93.39%
13	Rehabilitasaun Edificio Administraun Municipio Ainaro	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	ANV-13	Ainaro	Levi Const. Unip. Lda	248/GAB-AIN/IX/MAE/2016	\$ 15,000.00	Sept. 19, 2016	0.00%	0.00%	0.00%
14	Reabilitasaun Edifisiu ADN Munisipiu Ainaro	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	ANV-14	Ainaro	Gos Unip. Lda	71/GAM-AIN MAE/II/2018	\$ 7,700.00	Feb. 12, 2018	100.00%	0.00%	100.00%
15	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-15	Ainaro	Simbissa Unip. Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 208,089.56	July 29, 2019	97.82%	0.00%	97.82%
16	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	ANV-16	Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	\$ 29,401.14	Sept. 23, 2019	86.20%	8.57%	94.77%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Dec-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
17	Konstrusaun Turismo Komunitariu iha Suku Leblora - Ainaro	SEFOPE	LM-TP	TURISMO	Ainaro-Vila	ANV-17	Ainaro	Santana Diak Unipessoal Lda	16/CNEFP/XII/2016	\$ 96,256.72	Dec. 19, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
18	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Ainaro-Vila	ANV-18	Ainaro	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	\$ 33,889.94	June 18, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
19	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	PONTES	Ainaro-Vila	ANV-19	Ainaro	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	\$ 273,148.15	Aug. 1, 2015	64.84%	0.00%	64.84%
20	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	MINISTERIO SAUDE	PDIM	SAUDE	Ainaro-Vila	ANV-20	Ainaro	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	\$ 212,970.88	July 6, 2015	41.32%	0.00%	41.32%
21	Rehabilitasaun Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Ainaro-Vila	ANV-21	Ainaro	El Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	\$ 600,016.84	July 25, 2016	66.84%	0.00%	66.84%
22	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Luan Cadoi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-22	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LUAN CADOI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 98,554.74	Oct. 15, 2021	31.98%	0.00%	31.98%
23	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lias	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-23	Ainaro	MEJD PKRIE EBF LIAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 103,107.04	Oct. 15, 2021	30.63%	0.00%	30.63%
24	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola ESG Fernando Lasama	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Ainaro-Vila	ANV-24	Ainaro	MEJD PKRIE ESG FERNANDO LASAMA DE ARAUJO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,313.75	Oct. 15, 2021	33.95%	0.00%	33.95%
25	New Construction Office , Ware house and landscaping of Ainaro District	MINISTERIO SOLIDARIEDADE SOCIAL E INKLUSAUN	LM-CD	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	ANV-25	Ainaro	Atramor Sucesso Unip. Lda	29/MSSI/DGAF/DNA/X/2021	\$ 546,598.02	Oct. 25, 2021	20.04%	0.00%	20.04%
26	New Construction of Laboratory for Covid-19, at Sentru Internamentu Ainaro Villa, Ministry of Health, Timor Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Ainaro-Vila	ANV-26	Ainaro	Adjulcojam Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-21-098C	\$ 70,069.94	14-Mar-21	74.76%	0.00%	74.76%
27	Rehabilitasaun CHC ba Isolamento Ainaro Villa relaciona covid19	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	SAUDE	Ainaro-Vila	ANV-27	Ainaro	Marcalas Trading Solution, Unip Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	\$ 31,997.68	Nov. 1, 2021	100.00%	0.00%	100.00%
28	Rehabilitasaun no Manutensaun Escola Basica Filial No.256 Lesu Sub Distrito Hatu Udo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-1	Ainaro	Simbissa Unip.Lda	la mensiona no kontratu	\$ 24,446.00	Aug. 26, 2013	100.00%	0.00%	100.00%
29	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-2	Ainaro	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	\$ 239,273.00	Sept. 25, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
30	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatudo	HA-3	Ainaro	Yoku Unip.Lda	NCB/030/MOP-2020	\$ 384,790.42	Jul1,26,2021	12.33%	0.00%	12.33%
31	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatudo	HA-4	Ainaro	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	\$ 287,894.03	May 18, 2017	15.00%	0.00%	15.00%
32	Manutensaun Kanais Irrigasaun Raibere-Ainaro	MINISTERIO AGRIKULTURA E PESCAS	LM-CD	IRIGASAUN	Hatudo	HA-5	Ainaro	Berdato Unip Lda		\$ 32,319.72	23.8, 2021	100.00%	0.00%	100.00%
33	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Fatumeta	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-6	Ainaro	MEJD PKRIE EBF FATUMETA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,872.80	Oct. 15, 2021	32.78%	0.00%	32.78%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Dec-22		
												Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
34	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBC Hato-Udo Vila	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-7	Ainara	MEJD PKRIE EBF HATO-UDO VILA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 68,356.81	Oct. 15, 2021	58.78%	0.00%	58.78%
35	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Hut-Seo	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatudo	HA-8	Ainara	MEJD PKRIE EBF HUT-SEO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 110,695.39	Oct. 15, 2021	32.90%	0.00%	32.90%
36	Projetu Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-Udo, Ainara	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-CD	EDUKASAUN	Hatudo	HA-9	Ainara	Leolico Unip. Lda	NCB:02/MEJD/DNA/2021	\$ 301,577.86	Oct. 15, 2021	19.30%	8.88%	28.18%
37	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 0+000 - 2+000, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-10	Ainara	DELONG UNIPESOAAL LDA	RT/005/MOP-2021	\$ 411,500.10	08-Mar-22	12.70%	0.00%	12.70%
38	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico - Foho Bobe Chainage 2+000-3+500, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-11	Ainara	Bermauana Unip. Lda	RT/006/MOP-2021	\$ 448,953.98	08-Mar-22	29.20%	0.00%	29.20%
39	Rural Road Rehabilitation of Foho Ailico- Foho Bobe Chainage 3+500 - 6+000, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-12	Ainara	Berdato Unipessoal Lda	RT/007/MOP-2021	\$ 295,599.61	08-Mar-22	14.55%	0.00%	14.55%
40	Rural Road Rehabilitation of Foho Ai Lico Foho Bobe Chainage 6+700-7+900, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ESTRADAS E PONTES	Hatudo	HA-13	Ainara	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/008/MOP-2021	\$ 326,511.43	08-Mar-22	73.00%	0.00%	73.00%
41	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-1	Ainara	Gos Unip. Lda	MPW-190104	\$ 161,554.19	Aug. 16, 2019	96.53%	0.00%	96.53%
42	Rural Roads Routine Maintenance Ainara - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-2	Ainara	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	\$ 27,701.07	Jan. 9, 2017	100.00%	0.00%	100.00%
43	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-3	Ainara	Betua Calda Unip.Lda	MPW-190094	\$ 195,150.70	Aug. 21, 2019	92.66%	0.00%	92.66%
44	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainara / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Hatubuilico	HTB-4	Ainara	Ailesu Unip. Lda	MPW-190091	\$ 60,335.99	Aug. 16, 2019	92.83%	0.00%	92.83%
45	Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Hatubuilico	HTB-5	Ainara	Betua Calda Unip. Lda	MPW-W-210062	\$ 76,554.69	June 18, 2021	37.11%	0.00%	37.11%
46	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili- Ainara Road, Lot 4 Bandudato-Aituto section (km 64+00 -km 89+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-6	Ainara	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 28,138,737.00	Nov. 20, 2014	100.00%	0.00%	100.00%
47	Road Climate Resilience project (RCRP) upgranding and maintenance of Dili- Ainara Road, Lot 5 Aituto-Ainara section (km 89+00 - km 112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-7	Ainara	Chongqing International Construction Corporation	ICB/034/MPW-2013	\$ 26,875,070.79	Nov. 20, 2014	100.00%	0.00%	100.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

												Dec-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Cumulative Progress (%)
48	Construction Supervision of Road Rehabilitation works of selected Sections on the Dili - Ainaro Road, lot 4: Bandudatu - Aituto Section (64+ 000 to 89+000) and lot 5 : Aituto - Ainaro (89+000-112+000)	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	IMPRESTIMO	Hatubuilico	HTB-8	Ainaro	Egis International in Jv with Egis International Indonesia and Lelo Engineering Unip. Lda. Contract in EUR 593,100	RCRP-04 (C)	\$ 4,187,508.61	Dec. 12, 2014	92.29%	0.00%	92.29%
49	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Mausiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loutelu 2- Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Hatubuilico	HTB-9	Ainaro	Se-Mauhin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000423	\$ 1,230,059.02	Sept. 1, 2016	79.02%	0.00%	79.02%
50	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tucaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-10	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TUCARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 67,801.26	Oct. 15, 2021	31.77%	0.00%	31.77%
51	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Ernaro	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-11	Ainaro	MEJD PKRIE EBF ERNARO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 100,649.51	Oct. 15, 2021	46.30%	9.50%	55.80%
52	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Tatiri Lases	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Hatubuilico	HTB-12	Ainaro	MEJD PKRIE EBF TATIRI LASES	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 81,507.44	Oct. 15, 2021	31.12%	0.00%	31.12%
53	Rehabilitasaun Estrda Rural, Hatubelico - Santuario Nain Feto Ramelau, Sta 0+000 - 2+450	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Hatubuilico	HTB-13	Ainaro	Leotilya, Unipessoal Lda	MOP/CD/NCB-R/ERD22001	\$ 778,076.90	July 15, 2022	8.05%	0.00%	8.05%
54	Fornesimento Konstrusaun Uma Laku Ramelau	MINISTERIO TURISMO COMERCIO E INDUSTRIA	LM-CD	TURISMO	Hatubuilico	HTB-14	Ainaro	DELONG UNIPESOAAL LDA	RFP	\$ 80,277.25	Aug. 1, 2022	0.00%	7.59%	7.59%
55	R4D Rural Road Rehabilitation Mauchiga - Lesuati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-1	Ainaro	Bermauana Unip. Lda	RT/021/MOP-2019	\$ 236,224.90	Feb. 5, 2019	79.95%	20.05%	100.00%
56	R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-2	Ainaro	Haburas Sarai Unip. Lda	RT/022/MOP-2019	\$ 203,298.50	Jan. 22, 2019	66.94%	13.70%	80.64%
57	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimtete, Hahimu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-3	Ainaro	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000365	\$ 571,044.38	July 6, 2016	93.00%	0.00%	93.00%
58	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelesu, and Libtutu - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-4	Ainaro	Lotas Unip., Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000323	\$ 657,097.80	Jan. 9, 2016	77.28%	0.00%	77.28%
59	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lisuhati, Lihuntutu & Dauriala - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-5	Ainaro	Petaju Unip.Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000351	\$ 996,017.31	July 6, 2016	100.00%	0.00%	100.00%
60	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tiltuku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-6	Ainaro	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000401	\$ 1,032,412.07	July 6, 2016	48.72%	0.00%	48.72%
61	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Mulo - Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	ELETRIFIKASAUN NASIONAL	Maubisse	MBS-7	Ainaro	Tuto Deni Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGI-PEN : 00000318	\$ 997,025.15	Sept. 1, 2016	98.38%	0.00%	98.38%
62	Rural Roads Periodik Maintenance Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000 Municipality Ainaro / 162	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-8	Ainaro	Leotilya Enterprises Unip. Lda	MPW-190076	\$ 195,378.22	Aug. 16, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
63	Manutensaun Estrada Maubise-Urlepha Sta. 0+000-3+000-municipal of Ainaro	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-9	Ainaro	Tahu Cons. Unip. Lda	RFQ/084/MOPTC-2016	\$ 84,706.26	Aug. 12, 2016	100.00%	0.00%	100.00%



ANEXO B

PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO

												Dec-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
64	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Urlephha Star 0+000 - 3+000 Ainaro Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-BS	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-10	Ainara	Delong Unip. Lda	MPW-190087	\$ 302,126.40	Aug. 16, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
65	New Construction of Retaining Wall and Drainage Suco Manulobas - Maubisse	ESTATAL	PDIM	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-11	Ainara	M2 Unip. Lda	348/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 98,821.63	July 29, 2019	97.43%	0.00%	97.43%
66	Konstrusaun ESTV Bermoli Maulau Maubisse - Municipio Ainara (CA + CB)	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	PDIM	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-12	Ainara	Arlei Henlice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 212,829.93	July 29, 2019	99.77%	0.00%	99.77%
67	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	ESTATAL	PDIM	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	MBS-13	Ainara	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	\$ 161,445.07	Aug. 16, 2019	100.00%	0.00%	100.00%
68	R4D Rural Road Spot Improvement Maubisse - Liurai 0+000-10+200	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	MBS-14	Ainara	Leotylia Enterprises Unip. Lda	MPW-W-210066	\$ 112,517.92	June 18, 2021	100.00%	0.00%	100.00%
69	Rural Roads Routine Maintenance Dare - Mauchiga Chainage 0+000 - 5+000, Mauchiga - Lesuati Star 5+000 - 7+800, in Ainara Municipality	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS	Maubisse	MBS-15	Ainara	Hatutan Moris Unipessoal Lda	MPW-W-210065	\$ 34,371.15	June 18, 2021	64.74%	0.00%	64.74%
70	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	FI	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-16	Ainara	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	\$ 353,000.86	Nov. 22, 2016	70.09%	0.00%	70.09%
71	R4D MPWTC rural road routine maintenance municipality of Ainara Package 1 Maubisse - Liurai 0+000 - 10+200, Liurai - Hatobuilico Sta. 0+000 - 5+600, Dare - Mauchiga Sta. 0+000 - 5+000, Fatubosa - Liurai Sta. 0+000 - 3+100	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	MANUTENSAUN NO REHABILITASAUN	Maubisse	MBS-17	Ainara	Libers Unip. Lda	MPWTC-CD-170021	\$ 50,310.22	Jan. 9, 2017	40.00%	0.00%	40.00%
72	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	MINISTERIO SAUDE	Fundo Covid-19	EDIFICIOS PUBLICOS	Maubisse	MBS-18	Ainara	El Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	\$ 140,000.00	29-Apr-21	94.29%	0.00%	94.29%
73	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Manelobas	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-19	Ainara	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 99,094.14	Oct. 15, 2021	28.49%	0.00%	28.49%
74	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-20	Ainara	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 92,706.60	Oct. 15, 2021	34.30%	0.00%	34.30%
75	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EPE Beremoli Maulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-21	Ainara	MEJD PKRIE EPE BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 86,471.50	Oct. 15, 2021	32.48%	15.57%	48.05%
76	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-22	Ainara	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 97,841.29	Oct. 15, 2021	39.64%	0.00%	39.64%
77	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-23	Ainara	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 149,916.20	Oct. 15, 2021	0.00%	0.00%	0.00%
78	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-24	Ainara	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 94,951.66	Oct. 15, 2021	29.07%	0.00%	29.07%
79	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	LM-TP	EDUKASAUN	Maubisse	MBS-25	Ainara	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	\$ 109,895.14	Oct. 15, 2021	27.20%	0.00%	27.20%
80	Rehabilitation of Gabion Protection (0+000 - 0+0028) Suco Aituto Postu Administrativo Maubessi, Municipio Ainara	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Emergency	FLOOD CONTROL	Maubisse	MBS-26	Ainara	AILESU UNIPessoal LDA	RFQ-CD-MOP-22006	\$ 23,993.19	28-Jun-22	100.00%	0.00%	100.00%




ANEXO B


PROGRESSU FISIKU KADA FULAN MUNISIPIU AINARO


												Dec-22		
NU.	NARAN PROJETU	DONO PROJETU	KATEGORIA PROJETU	SECTOR	POSTO ADMINISTRATIVO	CODE	MUNISIPIU	NARAN COMPANHA	NUMERO KONTRATU	MONTANTE KONTRATU (\$)	DATA KONTRATU	Previous Progress (%)	This Month Progress (%)	Comulative Progress (%)
81	Rural Road Maintenance and Rehabilitation of Maubise - Urlepha (Access to Edi Manelobas) Chainage 0+000 - 3+000 and Urlepha-Rita Chainage 0+000 - 2+150	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	LM-CD	ESTRADAS E PONTES	Maubisse	MBS-27	Ainara	Balada Unipessoal Lda	RT/004/MOP-2021	\$ 349,172.31	May 30, 2022	0.00%	0.00%	0.00%

Prepara Husi :


(Eng. Joaquim de C. Madeira)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.


(Eng. Claudino Soares Dos Santos)
Eng. ba Edifício Público no Beé Saneamentu, Municipio Ainara
ADN, I.P.


(Eng. Manuel Bary da S. C. de Carvalho)
Eng. ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.


(Eng. Jaulino H. Rodrigues)
Eng. ba Projeto Infraestrutura, Transportes e Irigasaun, Municipio Ainara
ADN, I.P.


(Silvino D. R. Soares)
Eng. M & E, Municipio Ainara ADN, I.P.

Verifika Husi :


(Eng. Francisco X. D. D. Jeronimo)
Eng. Senior ba Edifício Público no Beé Saneamentu,
ADN, I.P.


(Eng. Remigio da C. S. dos Santos)
Eng. Senior ba Projeto Infraestrutura e Irigasaun,
ADN, I.P.


(Deolindo de F. Marques)
Chefe Sek. Projeto M.E & ITC, ADN, I.P.

Sertifika Husi :


(Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade,
ADN, I.P.



ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Data Inspesaun : 15-12-2022

Fatin Inspesaun : Ernaro

Koordinadas :

Start Point : Long : -8'55'45 S Latetude: 125'34''39,546 E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Equipa teknico ADN.IP municipio Ainaro, halo inspeksaun ba ba progresso fisiku iha tereno, atinge on aba steel roof/kuda-kuda, bas ala de aulas no toilet.	

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho

Equipa tecnico ADN.IP
municipio Ainaro, halo
inspeksaun ba ba progresso
fisiku iha tereno, atinge on aba
steel roof/kuda-kuda, bas ala de
aulas no toilet.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho

Equipa tecnico ADN.IP
municipio Ainaro, halo
inspeksaun ba ba progresso
fisiku iha tereno, atinge on aba
steel roof/kuda-kuda, ba sala de
aulas no toilet.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto : NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Data Inspesaun : 16/12/2022

Fatin Inspesaun : Ruslau/ Maubessi

Koordinadas :

Start Point : Long : Latetude:

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Projeito refere hotu ona, preparasaun ba monta bikesting ba slotf leten. E fui hotu kontinuasaun levantamento dadus ba pagamento 50% nian e pagamento 50% nia sai maka kontinua fali uma kakuluk.	

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Sketch & Foto Desenho

Projeito refere hotu ona, preparasaun ba monta bikesting ba slotf leten. E fui hotu kontinuasaun levantamento dados ba pagamento 50% nian e pagamento 50% nia sai maka kontinua fali uma kakuluk.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere hotu ona, preparasaun ba monta bikesting ba slotf leten. E fui hotu kontinuasaun levantamento dadus ba pagamento 50% nian e pagamento 50% nia sai maka kontinua fali uma kakuluk.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU

Sketch & Foto Desenho

Projeto refere hotu ona, preparasaun ba monta bikesting ba slotf leten. E fui hotu kontinuasaun levantamento dados ba pagamento 50% nian e pagamento 50% nia sai maka kontinua fali uma kakuluk.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.


Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU# MBS-24#

Back-up Data

Naran Projeto

: NOVA CONSTRUCAO ESCOLA BASICA FILIAL RUSLAU





ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Data Inspesaun : 09/12/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : -9°6'42,882°S Latetude: 125 °32'2.67"E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu . Ekpa teknico ADN. IP halo inspesaun iha tereno, hodi kontrola progresso fisico iha tereno, fo orientasaun ba GK atu mantein Qualidade. GK mos preparasaun atu tula bessi/Baja kuda-kuda nian. .	 Network time is not synchronized Local: 9 Nov 2022 at 11:49:43 GMT+9 Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino



ANEXU-ANV-23 # Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekiba teknico ADN. IP halo
inspesaun iha tereno, hodi
kontrola progresso fisico iha
tereno, fo orientasaun ba GK
atu mantein Qualidade.
GK mos preparasaun atu tula
bessi/Baja kuda-kuda nian.



ANEXU-ANV-23

Back-up Data

Naran Projeto

: Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainara Posto Administrativo de
Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Ekiba teknico ADN. IP halo
inspesaun iha tereno, hodi
kontrola progresso fisico iha
tereno, fo orientasaun ba GK
atu mantein Qualidade.

GK mos preparasaun atu tula
bessi/Baja kuda-kuda nian.





ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Data Inspesaun : 15-12-2022

Fatin Inspesaun : Ernaro

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°55'45 S Latetude: 125°34'39,546 E

End Point : Long :, Latetude:

Naran Inspector : 1. Joaquim de C. Madeira

: 2. Claudino Soares dos Santos

Sketch & Foto Desenho	Observasaun iha tereno no Foto Aktual
Sketch Item servisu Equipa tecnico ADN.IP municipio Ainaro, halo inspeksaun ba ba progresso fisiku iha tereno, atinge on aba steel roof/kuda-kuda, bas ala de aulas no toilet.	

ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho

Equipa tecnico ADN.IP
municipio Ainaro, halo
inspeksaun ba ba progresso
fisiku iha tereno, atinge on aba
steel roof/kuda-kuda, bas ala de
aulas no toilet.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU# HTB-11#

Back-up Data

Naran Projeto : Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)

Sketch & Foto Desenho

Equipa tecnico ADN.IP
municipio Ainaro, halo
inspeksaun ba ba progresso
fisiku iha tereno, atinge on aba
steel roof/kuda-kuda, ba sala de
aulas no toilet.

Observasaun iha tereno no Foto Aktual





ANEXU C1 (HTB-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa
Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Data Inspesaun : 10/12/2022

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'27,798''S Latetude: 125°31'54,408''E

End Point : Long : -8°54'43,776''S Latetude: 125°31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Projeito parado hela



Network: 10 Nov 2022 at 13:06:36 GMT+9
Local: 10 Nov 2022 at 13:06:36 GMT+9
Remark: Eng. Bani & Eng. Jaulino

Kondisaun Estrada Suco Liurai – Fatubolic



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-5)

Back-up Data

Naran Projeto : Spot Improvement Liurai - Hatubuilico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa
Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Projeito parado hela





ANEXU C1 (HTB-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Data Inspesaun : 10/12/2022

Fatin Inspesaun : Liurai - Fatubosa

Koordinadas :

Start Point : Long : -8°51'9,42''S Latetude: 125°32'14,91''E

End Point : Long : -8°52'43,776''S Latetude: 125°31'56,1''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C. de Carvalho

2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Halo inspeksaun ba pagamento





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (HTB-3)

Back-up Data

Naran Projeto : Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubuilico Sta. 0+000 - 5+600
Municipality Ainaro / 162
No. kontratu : Betua Calda Unip.Lda

Halo inspeksaun ba pagamento





ANEXU C1 (ANV-8)

Back-up Data

Naran Projeto : Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy

No. kontratu : SSS/098/MOPTC-2017

Data Inspesaun : 10/12/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro - Bobonaro

Koordinadas :

Start Point : Long : 8°59'3,108 S Latetude: 125°29'48,432 E

End Point : Long : 8°59'24,714 S Latetude: 125°27'42,42 E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S. C de Carvalho
: 2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Halo Inspeksaun Pagamento ba Gabion



Kondisaun Estrada Ainaro Vila – Bobonaro
(PARADO)



MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-8)

Back-up Data

Naran Projeto

: Rehabilitation of Ainaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro
to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipaliy

No. kontratu

: SSS/098/MOPTC-2017

Halo Inspeksaun Pagamento ba Gabion



Halo Inspeksaun Pagamento ba Base Course



Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual



ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Herois Municipality Ainaro.

No. kontratu : 35/MACLNSEACLN/X/2019

Data Inspesaun : 12/12/2022

Fatin Inspesaun : Ainaro Vila

Koordinadas :

Start Point : Long : - 9°0'59,904''S Latetude: 125°30'12,588''E

End Point : Long : - 9°1'59,496''S Latetude: 125°30'10,206''E

Naran Inspector : 1. Manuel Bany da S.C de Carvalho

:2. Jaulino H. Rodrigues

Sketch & Foto Desenho

Observasaun iha tereno no Foto Aktual

Halo Inspeksaun ba pagamento





MINISTÉRIO DO PLANO
E ORDENAMENTO

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL



ADN, I.P.

Agência de
Desenvolvimento
Nacional, Instituto Público

ANEXU C1 (ANV-11)

Back-up Data

Naran Projeto : New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos
Herois Municipality Ainaro.

No. kontratu : 35/MACLNSEACLN/X/2019

Halo Inspeksaun ba pagamento



Kondisaun iha Tereno



								PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng.	Manuel Bany da S. C. de Carvalho							2022																															
Município	MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																						
Município / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companha	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Dezembro																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
AINARO VILA (ANV)	4	Emergency Construction of New Road From Ainaro Vila to Sarai Municipality Ainaro	Ramelau Ainaro Jv Jonize Construction Lda	RDTL	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														FHO		
							Actual																																
	5	Slope Protection (Gabion) at Queca Mau arca 14	Consortcio Maumo Unip Lda	SSS/3003/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Projetu refere 100% iha 2016 maibe companhia sedauk husu retensaun 10% ate a data		
							Actual																																
	6	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	Mejori, Lda	SSS/142/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														FHO		
							Actual																																
	7	Emergency Construction of New Roads From Ainaro Vila to Sarai Package II Municipality Ainaro	Jonize Construction, Unip. Lda	SSS/141/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Projetu refere sei parado tamba afeita husi Kalamidade 04/04/2021	
							Actual																																
	8	Rchabilitation of Amaro - Bobonaro Road Link, Road Section: Ainaro to Bobonaro Sta 0+000 - Sta 28+600 (28.600 KM) Bobonaro Municipality	WTJ Contraction Unipessoal Lda	SSS/098/MOPTC-2017	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Projetu refere parado tamba sei kordena ho owner	
							Actual																																
	9	Emergency Construction of New two (2) Concrete Bridge in Jakarta III, Ainaro Municipality	Jonize Construction Unipessoal Lda ,Ramelau Ainaro,Co,Joint Venture	SSS/005/MOPTC-2013	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	11	New Construction of Roads Way, Drainage and Pavement at Jardin dos Herois Municipality Ainaro	Balada Unip Lda	35/MACLNSEACLN/X/2019	LM	MINISTRO PARA OS ASSUNTOS DOS COMBATENTES DA LIBERTAÇÃO NACIONAL	Plan																																
							Actual																																
	12	Rural Roads Periodik Maintenance Ainaro - Mau - Nuno Sta. 0+000 - 5+500, Mau - Ulo Sta. 0+000 - 1+200 Municipality Ainaro / 162	Haburas Sarai Unip. Lda	MPW-190082	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Hela retensaun 10%	
							Actual																																
19	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Star 0+000 - 5+500, Mau Ulo - Lau Star 0+000 - 1+200	Azra Unipessoal Lda	MPW-W-210064	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actual																																	
20	Emergency box culvert work in Gunung Mas Ainaro vila	Chik-tete Unip. Lda	RDTL-MPWTC-W-015055	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Projetu refere parado iha tinan 2016 ate a data		
						Actual																																	
22	Rchabilitasaun Estrada Amaro-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -municipal of Ainaro	EI Const Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
						Actual																																	
HATUDO (HA)	2	Road Maintenance Section Casa Aiasa (A13) 25.1 km in Municipality Ainaro (162)	Nulia Construction Unipessoal, Lda	MPW-190138	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Sedauk halo servisu iha tereno tamba situasaun iklima (Udan) halo compahia labele halo servisu normal iha tereno		
							Actual																																
	3	New Construction of Eletrical Tower (No.55) Protection wall - Section Betano Casa Ainaro	Yoku Unip Lda	NCB/030/MOP-2020	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suai (A02),Casa - Hatu - udo (A13)	Marino Enterprises, Lda	NCB/219/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																															Projetu refere parado iha tinan 2019 ate a data	
							Actual																																
HATUBULICO (HTB)	1	Rural Roads Periodik Maintenance Maubisse - Liurai Sta. 0+000 - 10+200 Municipality Ainaro / 162	Gos Unip Lda	MPW-190104	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Hela retensaun 10%		
							Actual																																
	2	Rural Roads Routine Maintenance Ainaro - Maununo Sta 0+000-5+500, Dare - Mauchiga Sta 0+000-5+000, Mau Ulo - Lau Sta 0+000-1+200, Ainaro Municipality	Lufi Raica Unip Lda	MPWTC-CD-170026	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																														Projetu refere ADN LP Halo tia ona pagamento Retensaun (10%) iha tinan 2019. Husu atu here fila fali dadus pagamento		
							Actual																																
	3	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Hatubulico Sta. 0+000 - 5+600 Municipality Ainaro / 162	Betua Calda Unip Lda	MPW-190094	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	4	Rural Roads Periodik Maintenance Liurai - Fatubosa Sta. 0+000 - 3+000 Municipality Ainaro / 162	Ailesu Unip Lda	MPW-190091	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																
	5	Spot Improvement Liurai - Hatubulico Star 0+000-5+600 Liurai - Fatubosa Star 0+000-3+100 Ainaro Municipality	Betua Calda Unip Lda	MPW-W-210062	LM	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																
							Actual																																





								PLANU INSPESAUN																															
Naran Eng. Silvino Domingos Rita Rebelo Soares								2022																															
MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																							
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	Dez																															OBS
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
AINARO VILA (ANV)	1	New Installation MV, LV Line and House Connection from Leubadala to Maripiti, Baboelau, Samukulu and Hut Lau - Ainaro Municipality	Laxana Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGL-PEN : 00000366	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																																LAIHA ONA ESPASO HODI KONTINUA OBRA
	2	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ufo 1, Mau Ufo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	Maritilo Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGL-PEN : 00000417	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																																LAIHA ONA ESPASO HODI KONTINUA OBRA
	3	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Caloko and Hatobulico - Ainaro Municipality	Terolau Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGL-PEN : 00000415	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																																ON - GOING
	10	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																																
	14	Reabilitasaun Edifisau ADN Munisipiu Ainaro	Gos	71/GAM-ADN MAE/II/2018	PDIM	MINISTERIO PLANU E ORDENAMENTU	Plan Actual																																
	15	Konstrusaun Escola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	Simbissa	389/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																																
HATUBULICO (HTB)	35	New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunomoge to Dare, Manunga, Hanakera, Goulara, Loretu 1 and Loretu 2 - Ainaro Municipality	Se-Maunin Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGL-PEN : 00000423	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																																ON - GOING
MAUBASSE (MBS)	38	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dantete, Hahamu - Ainaro Municipality	Kakuit Jaya Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGL-PEN : 00000365	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																																LAIHA ONA ESPASO HODI KONTINUA OBRA
	39	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Aituto Flexa to Erelasa, and Liburu - Ainaro Municipality	Lotas Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGL-PEN : 00000323	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																																ON - GOING
	40	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Flexa to Lisuhati, Liburutu & Daurila - Ainaro Municipality	Petaju Unip Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGL-PEN : 00000351	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																															HELA RETENSAUN 10%	
	41	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Tihuku and Maubasse Vila - Ainaro Municipality	Ria Tu Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGL-PEN : 00000401	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																															PARADO	
	42	New Installation MV, LV Line and House Connection from Flexa to Nunomoge, Tatur and Mulo - Ainaro Municipality	Tuto Dena Unip. Lda	RDTL/MOPTC-VMOPTC/CGL-PEN : 00000318	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan Actual																															HELA RETENSAUN 10%	
	47	Konstrusaun ESTV Bemoli Maulau Maubisse - Municipio Ainaro (CA + CB)	Ariei Henice Unip. Lda	390/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO TURISMO KOMERCIU E INDUSTRIA	Plan Actual																															INSPEKSAUN PAGAMENTO SAMES DILI (VICAROMAN.LDA)	
	48	Konstrusaun Edifisau Posto Administrativo Maubisse	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																															INSPEKSAUN PAGAMENTO HNGV (SIKUDLLDA)	
	63	New Construction for ICU Building in Referral Hospital Maubisse, Timor-Leste	Ei Constructio Unip. Lda	RDTL-MS-C19-DNA-DC-21-012	Fundo Covid-19	ESTATAL	Plan Actual																															HELA RETENSAUN 10%	
	64	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Maneobas	MEJD PKRIE EBF MANELOBAS	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																															INSPEKSAUN PAGAMENTO F - FDTL FUEL (AITULA.LDA)	
	65	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Rileco	MEJD PKRIE EBF RILECO	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																																
	66	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Beremoli Maulau	MEJD PKRIE EBF BEREMOLI MAULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																																
	67	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Betulala	MEJD PKRIE EBF BETULALA	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																																
	68	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Menetu	MEJD PKRIE EBF MENETU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																																
	69	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Russulau	MEJD PKRIE EBF RUSSULAU	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																																
70	Konstrusaun ka Rehabilitasaun ba Escola EBF Lumululi	MEJD PKRIE EBF LUMULULI	Kontratu ho Grupo Comunitario	LM-TP	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan Actual																																	
TOTAL PROJETO ON-GOING																																							
Note:																																							

Note:

 Plano Periode inspeasaun iha Terenu
  Implementa Plano Periode Inspeasaun iha Terenu
  Relatorio avaliasaun mensal iha Dili
  Inspeasaun Procesa Pagamentu

Prepara Hasi:

 (Silvino D. R. Rebelo Soares)
 Eng. Electricidade - ADN - I.P.

Sertifica Hasi:

 (Eng. Emerenciana da Costa Maia Freitas)
 Coordenador da Unidade de Controlo e Validasaun de Qualidade, ADN - I.P.

Aprova Hasi:

 (Eng. Januario Maia Biterres)
 Adjunto Director Executivo, ADN - I.P.

Naran Eng.		Eng. Joaquim de C. Madeira						2022																																
		Eng. Claudino Soares dos Santos																																						
Municipio		MUNICIPIO AINARO NO POSTOS																																						
Municipio / Posto	No.	Naran Projeto	Naran Companhia	No Contrato	Kategoria	Dono do Projeto	Action	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBS	
AINARO VILA (ANV)	1	Installation of Water Supply System from Mau-ulu II to Faulata Casa, Ainaro	Toba Beidasi Unip. Lda	SSS/295/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	2	Konstrusaun Eskola Sekundaria Tekniko (EST) Ainaro (CA + CB)	Simbissa Unip.Lda	389/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	MINISTERIO EDUKASAUN JUVENTUDE E DESPORTU	Plan																																	
							Actual																																	
	3	Konstrusaun Site Work Armazen SAMES Munisipiu Ainaro	Unjel Unip. Lda	434/KDM-AINARO/IX/2019	PDIM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	
	4	Konstrusaun Postu Saude no Uma Doutor iha Suku Manutasi	Aibo Unip. Lda	02/GAB.AM.AIN/VII/2015	PDIM	ESTATAL	Plan																																	
							Actual																																	
	5	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (ESG. FERNANDO LA SAMA DE ARAUJO AINARO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	6	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Casa Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF LIAS)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	7	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Ainaro Posto Administrativo de Ainaro Municipio de Ainaro (EBF. LUAN CADOI)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
8	New Construction Office, Warehouse and Landscaping CSSM-Ainaro	Atramor Unip Lda		LM	MSSI	Plan																																		
						Actual																																		
9	NEW CONSTRUCTION OF LABORATORY FOR COVID-19,AT SENTRU INTERNAMENTO AINARO VILLA, TIMOR-LESTE	ADIJULCOJAM UNIPESOAL Lda	RDTL-MS-19-DNA-RBK-21-098C	LM	SAUDE	Plan																																		
						Actual																																		
10	SERVISU REHABILITASAUN CHC BA IZOLAMENTO AINARO VILA RELASIONA COVID-19, MINISTERIO DA SAUDE TIMOR-LESTE	MARCALAS TRADING SOLUTION UNIP Lda	RDTL-MS-C19-DNA-RBK-20-212	LM	SAUDE	Plan																																		
						Actual																																		
HATU-UDO (HTD)	1	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBC. HATO-UDO VILA)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	2	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro(EBF. HUT-SEO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	3	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Leo Lima Posto Administrativo de Hatu-Udo Municipio de Ainaro (EBF. FATU-META))	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
4	Konstrusaun Foun ba ESTV Hatu-udo, Ainaro	LEOLICO LDA	NCB/02/DNA/2021	LM	EDUCAÇÃO	Plan																																		
						Actual																																		
HATUBUILICO (HTB)	1	Construção de Salas de Aulas 3 Inklui Sala Professor no Suco Mulo Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (TATIRIS LA SES)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	2	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Mausiga Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro. (ERNARO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
	3	Construção de Salas de Aulas 3 no Suco Nunumogue Posto Administrativo de Hatubuilico Municipio de Ainaro (TUKARRO)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																	
							Actual																																	
E (MES)	1	Konstrusaun Edificio Posto Administrativo Maubisse	Mentil Unip. Lda	391/KDM-AINARO/VII/2019	PDIM	ESTATAL	Plan																																	
							Actual																																	
	2	Construction of Water Supply System in Various Villages in Suco Manulobas Aldeia sub district Maubesi, Ainaro	Aitemalau Unip. Lda	SSS/287/MOPTC-2016	FI	MINISTERIO DAS OBRAS PUBLICAS	Plan																																	
							Actual																																	
	3	Konstrusaun ICU Room Maubesse	El Constructio Unip. Lda	NCB/087/MOPTC-2016	LM	MINISTERIO SAUDE	Plan																																	
							Actual																																	
4	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet, Cuzina no Armagem no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (BERMOLI MAULAU)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																		
						Actual																																		
5	Construção de Salas de Aulas 3 + Toilet no Suco Maulau Posto Administrativo de Maubisse Municipio de Ainaro (Lumuli)	Grupo Komunitario	023/DNDPE-MEJD/I/2022	PKRIE	EDUCAÇÃO	Plan																																		
						Actual																																		

